Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 1

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Farbanje aluminijumskih portala na glavnom ulazu, portirnici i četiri šaltera jednostrano.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 1
Jedinična cena, RSD: 2,040.00 po m1		Mera 835.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

Glavni ulaz u Železničku stanicu:
(11.81 x 3.00 + 3.69 x 7.00) = 61.26 m1
(11.81 x 3.00 + 3.69 x 7.00) = 61.26 m1
(11.95x4.00 + 3.92x7.00) = 75.24 m1
197.76 x 2 (obostrano) = 395.52 m1 — 395.52 m1

Portirnica u stanici:
(7.45 x 4.00) + (3.35x6.00) = 49.90m1
(2.90 x 3.00) + (3.35x3.00) = 18.75 m1
(6.90x3.00) + (3.35x5.00) = 37.45 m1
(4.30x4.00+ 3.35x5.00) = 33.95 m1
140.05 x 2 (obostrano) = 280.10 m1 — 280.10 m1

Šalteri u glavnom holu 4 kom jednostrano:
(5.59x4.00 + 2.92 x 6.00) = 39.84 m1 x 4.00 = 159.36 m — 159.36 m1

Ukupno: **835 m1**

za Izvođača:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 100019 19

za Investitora:

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 2

Vrsta rada: Gipsarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada spoljašnjeg GK zida vlagootpornih GK ploša sa podkonstrukcijom.	Šifra	br.	2 br.

Jedinična cena, RSD: 4,950.00	po m2	Mera 62.00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

Zid:
9.26 x 3.35= 30.88 x 2 = 62 m2

62 m2

Ukupno: **62m2**

za Izvođača: DOO Aladin NOVI SAD

Komorski imenovani inženjer Milorad P. Matić dipl. građ. inž. 415 100019 19

za Investitora:

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ograanak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 3

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Gletovanje i bojenje gipsanog zida spojašnjim gletom i fasadnom bojom.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 3
Jedinična cena, RSD: 1,100.00 po m2		Mera 62.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
9.26 x 3.35= 30.88 x 2 = 62 m2			62m2	
		Ukupno:	62m2	

za Izvođača:

DOO LTS Radin NOVI SAD

za Investitora:

Коморски печат: Инжењерска комора Србије, Милорад Р. Матић, дипл. грађ. инж., 410 1000619 19

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ograanak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 4

Vrsta rada: Gipsarski radovi Izrada GK zida ispod spoljašnje velike reklame, radi zatvaranja prolaza za automobile.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 4
Jedinična cena, RSD: 4,500.00 po m2		Mera 16.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
zid 1: 4.00 x 4.00 =16 m2			16m2	
		Ukupno:	16m2	

LTS DOO NOVI SAD

za Izvođača:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 I00019 19

za Investitora:

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 5

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Farbanje velikog sata na stanici bakarnom bojom u dva sloja.	Šifra	br.	br. 5

Jedinična cena, RSD: 141,600.00	po pauš	Mera 1.00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Sat 1 kom.			1 kom	
			Ukupno:	**1 kom**

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 I0001919
Одговорни извођач радова

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 6

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Farbanje zidova u hodniku iza šaltera sivom toniranom bojom.	Šifra	br.	br. 6

Jedinična cena, RSD: 550.00 po m2 Mera 208.00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
2.85 x 36.49 = 104 m2			104			
2.85 x 36.49 = 104 m2			104			
		Ukupno:	208 m2			
		Za prenos:				

za Izvođača

DOO NOVI SAD

za Investitora

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 1000 19 19

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 7

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Farbanje i bojenje unutrašnjeg GK zida u hodniku iza šaltera.	Šifra	br.	br. 7
Jedinična cena, RSD: 1,100.00 po m²		Mera 15.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
5.00x3.00 = 15.00			15 m2			
		Ukupno:	**15 m2**			
		Za prenos:				

za izvođača

za Investitora:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милорад Р. Маћић
дипл. грађ. инж.
410 I00019 19
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 8

Vrsta rada: Gipsarski radovi	Grad. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada i postavljanje GK zida u hodniku iza šaltera.	Šifra	br.	br. 8
Jedinična cena, RSD: 4,500.00 po m2		Mera 15.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid 1: 5.00 x 3.00 = 15 m2			15 m2	
		Ukpuno:	15 m2	

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 1600 19 19

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 9

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Bojenje svih crvenih mozaik pločica u plavo. RAL 5013.	Šifra	br.	9 br.

Jedinična cena, RSD: 1,200.00 po m2 Mera 206.00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
52.05x1.10+52+52.05x1.10+31.35x1.10= 149m2			149	
51.81x1.10=57m2			57	
		Ukupno:	206m2	

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 419 1000 19 19

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ograanak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 10

Vrsta rada: Gipsarski radovi Izrada kutija od gipsa u čekaonicama, na spojevima između portala i plafona.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 10
Jedinična cena, RSD: 3,500.00 po m1		Mera 29.39	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Kutije: 11.84+11.81+5.74 = 29.39 m1			29.39m1	
		Ukupno:	29.39m1	

za Izvođača:

LTS DOO NOVI SAD Aladin

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1000191 9

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 11

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Gletovanje i farbanje novih kutija od GK ploča u čekaonicama.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 11
Jedinična cena, RSD: 1,100.00 po m2		Mera 29.39	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Kutije: 11.84+11.81+5.74 = 29.39 m1			29.39 m1	
		Ukupno:	29.39 m1	

za izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 I00919 19

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 12

Vrsta rada: Bravarsko limarski radovi Izrada I montaža maski radijatora	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 12
Jedinična cena, RSD: 25,900.00 po m		Mera 28.00	
A =	B =	A + B =	

	Ugovoreno	Izvedeno
Izrada i montaža maski radijatora, po uzoru na postojeće, po skici od perforiranog lima 3mm debljine, ramova od flahova 40x3mm, podkonstrukcije od kutijastih cevi 30x20x1.8 mm. Plastifikacija u željenu nijansu po RAL karti.	28	
Ukupno:	28m	
Za prenos:		

za Izvođača: DOO ITS Nadin NOVI SAD

za Investitora:

Inženjerska komora Srbije Милорад Р. Матић

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 13

Vrsta rada: Opremanje Nabavka, postavljanje I lepljenje veštačke trave	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 13
Jedinična cena, RSD: 2,300.00 po m2		Mera 235.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Veštačka trava Magnolia 4M 1K sa postavljanjem I lepljenjem po m². U cenu uračunat I utrošak lepka Ceresit K1720			235	
		Ukupno:	235 m2	

LTS DOO NOVI SAD

za Izvođača:

Aladin

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Милорад Р. Матић

лиценца број

410 10001 19

за Investitora:

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 14

Vrsta rada: Opremanje nameštajem Okrugli tabure 1m prečnik	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 14
Jedinična cena, RSD: 25,000.00 po kom		Mera 5.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
dani:				
Okrugli tabure - Izrada, dostava i postavljanje u vestibilu prečnika 1 m			5	
Ukupno:			**5 komada**	

za Izvođača:

LTS DOO NOVI SAD

ОПШТИНСКИ ИЗВОЂАЧ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА КОМОРА СРБИЈЕ Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 100019 19

za Investitora:

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 15

Vrsta rada: Opremanje nameštajem Kockasti tabure 1x1m	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 15
Jedinična cena, RSD: 25,000.00 po kom		Mera 5.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Kockasti tabure - izrada, dostava i postavljanje u vestibilu 1m x 1m			5	
		Ukupno:	5	

za Izvođača:

za Investitora:

Privredna komora Srbije
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
e10100019 19

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ograanak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 16

Vrsta rada: Demontaža Tabure okrugli 50cm prečnik	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 16
Jedinična cena, RSD: 18,500.00 po kom		Mera 5.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Okrugli tabure - Izrada, dostava i postavljanje u vestibilu prečnika 50 cm			5 kom	
		Ukupno:	5 kom	

za Izvođača:

DOO LTS NOVI SAD

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 1003 19 19

za Investitora:

Za prenos:

Scanned with Ca

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 17

Vrsta rada: Opremanje nameštajem Dvosed sa naslonom 120cm dužine	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 17
Jedinična cena, RSD: 44,000.00 po kom		Mera 5.00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Dvosed sa naslonom 120cm dužine - Izrada, dostava i postavljanje u vestibilu			5 kom	
		Ukupno:	5 kom	

za Izvođača

DOO Radin NOVI SAD

za Investitora

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОПОЗВАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 I00019 19

Za prenos:

Scanned with Ca